

CHAUDIÈRES

LOCATION

Certificat Montée en pression & première mise en chauffe

Entreprise _____

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

Type de système

Dalle à plot Dalle lisse Tube PER Tube Multicouche

Type d'enrobage

Dalle béton Chape fluide Autre _____

Montée en pression

Date de la mise en épreuve _____ / _____ / _____

Pression atteinte _____ (en _____ bars) _____

_____ Durée de _____ la _____ mise _____ en

épreuve (en heures) _____ Fuites détectées oui

non

Localisation _____

Date de mise en conformité _____ / _____ / _____

Date de la remise en épreuve _____ / _____ / _____

Mise en œuvre de la dalle

Date de coulage de la dalle _____ / _____ / _____

Première mise en chauffe

ÉTAPE	DATE DE DÉBUT	DURÉE	T (°C) de départ	T (°C) mesurée	DATE DE FIN
Séchage	/ /	14 jours			/ /
Préchauffage	/ /	3 jours	20°C à 25°C		/ /
en chauffe	/ /	4 jours	max de l'étude		/ /

Fait à _____, le _____ / _____ / _____

**L'entreprise
de chauffage**
(cachet et signature)

**Le maître
d'œuvre**
(cachet et signature)

**Le maître
d'ouvrage**
(signature)